



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ที่ ลย ๕๒๒๐๒.๒/ ๕๕๑ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ/ปลัดเทศบาล/นายกเทศมนตรี

ด้วยเทศบาลเมืองวังสะพุงได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานและการดำเนินงานของเทศบาลเมืองวังสะพุงเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการ

ดังนั้นจึงได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนกันยายน ๒๕๖๗) และได้รวบรวมผลการดำเนินงานของแต่ละสำนัก/กองเพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางวิภาวดี จิระพงศ์กิตติ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เรียน ปลัดเทศบาล

-เพื่อโปรดทราบ

นางสาวนรรัตน์ จันทิตถ์
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
รท. ผอ. กองยุทธศาสตร์

27 ธ.ค. 2567

คือ นายเทศมนตรี

☒ - เพื่อโปรดทราบ

☐ - เพื่อโปรดพิจารณา

นางรัชฎากรณ์ สิงห์คำ
ปลัดเทศบาลเมืองวังสะพุง

ด.บ.

(นายไพบุลย์ เชมะประสิทธิ์)
นายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง



ประกาศเทศบาลเมืองวังสะพุง
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานและการดำเนินงานของเทศบาลเมืองวังสะพุงเป็นไปด้วยความโปร่งใส จึงขอประกาศผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการเทศบาลเมืองวังสะพุงจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้ หรือสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://wangsaphung.go.th>

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายไพบูลย์ เขมะประสิทธิ์)

นายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง

สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้ปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2567

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินงาน		อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1. ยุทธศาสตร์ด้านการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน	107	279,745,000.00	19	15,163,000.00	19	15,163,000.00	17	14,287,000.00
2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา ประเพณี วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	86	40,759,300.00	29	19,117,373.05	21	18,847,373.05	21	18,847,373.05
3. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ สังคมคุณภาพชีวิตและการมีส่วนร่วม	11	1,095,000.00	8	726,600.00	5	608,600.00	5	608,600.00
4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี และบริการสาธารณะ	55	23,414,750.00	20	1,231,766.50	9	296,766.50	9	296,766.50
5. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	10	154,780,000.00	2	70,000.00				
รวม	269	499,794,050.00	78	36,308,739.55	54	34,915,739.55	52	34,039,739.55

ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้ปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2567

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1

ด้านการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์

พัฒนาและปรับปรุงถนนสายหลัก สายรอง ทางเท้า

(1) แผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา

งาน

ก่อสร้าง

ที่	โครงการ	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณดำเนินการจริง (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานดำเนินการ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
1	ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางระบายน้ำ ถนนพิพัฒน์สพเขต ซอย 8 บ้านบึงผักก้าม หมู่ที่ 3 ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย	499,000.00		16-ก.ย.-67	15-ธ.ค.-67			✓			กองช่าง
2	ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางระบายน้ำ ถนนราชภัฏดี ซอย 1 บ้านบึงผักก้าม หมู่ที่ 3 ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย	184,000.00	184,000.00	5-ก.ย.-67	15-ต.ค.-67			✓			กองช่าง
3	ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางระบายน้ำ ถนนราชภัฏดี ซอย 10 บ้านศรีบุญเรือง ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย	342,000.00	342,000.00	12-พ.ย.-67	10-ม.ค.-68			✓			กองช่าง
4	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนภูมิวิถี ซอย 8 หมู่ที่ 4 ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย	489,000.00	489,000.00	10-ก.ย.-67	8-พ.ย.-67			✓			กองช่าง

ที่	โครงการ	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณดำเนินการจริง (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานดำเนินการ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
5	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนมลิวรรณสายเก่า แยกบ้านน้อยนา บ้านน้อยนา หมู่ที่ 1 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย	483,000.00	430,000.00	25-มี.ค.-67	24-พ.ค.-67			✓			กองช่าง
6	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านนาหลัก (ซอยมะขามใหญ่) หมู่ที่ 6 ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย	498,000.00	490,000.00	12-ก.ย.-67	10-พ.ย.-67			✓			กองช่าง
7	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านบุงไสล่ ถนนเลียบคลองบุงไสล่ หมู่ที่ 2 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย	498,000.00	498,000.00	11-ก.ย.-67	9-พ.ย.-67			✓			กองช่าง
8	ปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนหลังที่ว่าการอำเภอ หมู่ 9 บ้านวังสะพุง ตำบลวังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย	1,799,000.00	1,799,000.00	24-มี.ย.-67	22-ก.ย.-67			✓			กองช่าง
9	ปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนภูมิวิถี ช่วงบริเวณหน้า ร.ร.ชุมชนวังสะพุง ถึงแยกทางเข้าศาลากลางบ้านศรีบุญเรือง และถนนพินิจอักษร ตำบลวังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย	2,399,000.00	2,399,000.00	24-มี.ย.-67	22-ก.ย.-67			✓			กองช่าง

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการจริง (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน ดำเนินการ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด	ยัง ไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
10	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ คอนกรีต บริเวณถนนศรี สงคราม ซอย 3 หมู่ที่ 9 ตำบลวังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย	430,000.00	430,000.00	23-ส.ค.-67	7-ต.ค.-67			✓			กองช่าง
11	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ คอนกรีต ซอยประชาเสรี หลัง ตลาดเช้า หมู่ที่ 5 ตำบลวังสะ พุง อ.วังสะพุง จ.เลย	300,000.00	300,000.00	28-ส.ค.-67	12-ต.ค.-67			✓			กองช่าง
12	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. และก่อสร้างถนน คสล. ถนน ราชภัฏดี ซอย 7 หมู่ที่ 3 ตำบลวังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย	497,000.00	497,000.00	16-ส.ค.-67	15-ต.ค.-67			✓			กองช่าง
13	ขยายผิวจราจรไหล่ทาง คสล. ถนนราชภัฏดี ช่วงหน้าบึง กิม- ถนนราชภัฏดีซอย 11 ต. วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย	471,000.00	471,000.00	9-ส.ค.-67	8-ต.ค.-67			✓			กองช่าง
14	ขยายผิวจราจรไหล่ทาง คสล. ถนนกลางบ้านปากเป้ง ช่วง หน้าวัดจอมมณี ม. 4	200,000.00	200,000.00	4-ก.ย.-67	4-ต.ค.-67			✓			กองช่าง
รวม		9,089,000.00	8,529,000.00			-					

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1

1.2 กลยุทธ์

(1) แผนงาน

ด้านการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน

พัฒนาและปรับปรุงระบบระบายน้ำเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมในเขตเมือง

อุตสาหกรรมและการโยธา

งาน

ก่อสร้าง

ที่	โครงการ	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณดำเนินการจริง (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานดำเนินการ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
1	ก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่ง คสล. คลองบึงไสโล่ หมู่ที่ 2 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย	483,000.00	483,000.00	8-มี.ค.-67	6-มิ.ย.-67			✓			กองช่าง
2	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยข้างร้านส้มตำ บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ 10 ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย	126,000.00	126,000.00	13-พ.ย.-67	11-ม.ค.-68			✓			กองช่าง
3	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนภูมิวิถี ซอย 15 หมู่ที่ 10 ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย	438,000.00	ลงนามสัญญา 438,000	26-ก.ย.-67	อยู่ระหว่างดำเนินการ 24 ธ.ค. 67		✓				กองช่าง
4	ปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนราชภัฏดี ช่วงศาลเจ้า-สี่แยกน้ำเจริญ ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย	4,650,000.00	4,650,000.00	4-ก.ย.-67	3-พ.ย.-67			✓			กองช่าง
5	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนประชาเสรี ซอย 2 หมู่ที่ 5 ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย	438,000.00	ลงนามสัญญา 438,000		อยู่ระหว่างดำเนินการ		✓				กองช่าง
รวม		6,135,000.00	5,259,000.00			-	0.00				

ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้ปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2567

2 ยุทธศาสตร์ที่ 2

ด้านการศึกษา กีฬา ประเพณีวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

2.1 กลยุทธ์

ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาหลากหลายและทั่วถึง

(1) แผนงาน

การศึกษา

งาน

บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณดำเนินการจริง (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานดำเนินการ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
1	โครงการอบรมพัฒนาพนักงานครูและบุคลากรสนับสนุนทางการศึกษา	50,000.00	-			✓					กองการศึกษา
รวม		50,000.00									

(2) แผนงาน

การศึกษา

งาน

ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณดำเนินการจริง (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานดำเนินการ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
1	-เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	485,000.00	418,000.00	20 ต.ค. 66	24 ต.ค. 66			✓			กองการศึกษา
2	-เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	5,417,147.00	5,397,302.00	24-ต.ค.-66	30 ก.ย.67			✓			กองการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณดำเนินการจริง (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานดำเนินการ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
3	-เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	119,500.00	119,500.00	1-ส.ค.-67	16-ส.ค.-67			✓			กองการศึกษา
4	-เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	2,963,353.00	2,963,353.00	24ต..ค 66	30 ก.ย. 67			✓			กองการศึกษา
5	วัสดุงานบ้านงานครัว ค่าอาหารเสริม (นม)	2,816,176.42	2,814,788.05	17-ต.ค.-66	30 ก.ย. 67			✓			กองการศึกษา
6	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนชุมชนวังสะพุง	2,967,800.00	2,967,800.00	30 ต..ค 66	30 ก.ย. 67			✓			กองการศึกษา
7	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านวังสะพุง	1,017,500.00	1,017,500.00	30 ต..ค 66	30 ก.ย. 67			✓			กองการศึกษา
รวม		15,786,476.42	15,698,243.05				-				

(3) แผนงาน

การศึกษา

งาน

ระดับมัธยมศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณดำเนินการจริง (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานดำเนินการ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
1	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองวังสะพุงเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ	1,598,000.00	1,598,000.00	24 ต..ค 66	30 ก.ย. 67			✓			กองการศึกษา
รวม		1,598,000.00	1,598,000.00								

(4) แผนงาน

การศึกษา

งาน

ศึกษาไม่กำหนดระดับ

ที่	โครงการ	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณดำเนินการจริง (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานดำเนินการ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
1	โครงการแข่งขันนักเรียนคนเก่งของโรงเรียนท้องถิ่น	20,000.00				✓					กองการศึกษา
2	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	20,000.00	20,000.00	12-ม.ค.-67	13-ม.ค.-67			✓			กองการศึกษา
3	โครงการจัดนิทรรศการทางวิชาการ (มหกรรมการจัดการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)	50,000.00				✓					กองการศึกษา
รวม		90,000.00	20,000.00				-				

ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้ปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2567

2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการศึกษา กีฬา ประเพณีวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
2.2 กลยุทธ์ ส่งเสริมให้ประชาชนร่วมสืบสานวัฒนธรรม ศาสนา และประเพณีท้องถิ่น
(1) แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ

งาน ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการจริง (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน ดำเนินการ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด	ยัง ไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
1	โครงการจัดกิจกรรมวัน ขึ้นปีใหม่	30,000.00	30,000.00	31-ธ.ค.-66	1-ม.ค.-67			✓			กอง การศึกษา
2	โครงการจัดงานประเพณี ลอยกระทง	300,000.00	300,000.00	20-พ.ย.-66	21-พ.ย.-66			✓	ห้องน้ำไม่เพียงพอ	เวทีประกวดเล็ก เกินไป	กอง การศึกษา
3	โครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์	396,000.00	396,000.00	12-เม.ย.-67	13-เม.ย.-67			✓			กอง การศึกษา
4	โครงการจัดงานประเพณี แห่เทียนพรรษา	30,000.00				✓					กอง การศึกษา
5	โครงการส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรมการขับ ร้องสารภัญญะเพื่อ อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณีพื้นบ้าน	20,000.00				✓					กอง การศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการจริง (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน ดำเนินการ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด	ยัง ไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
6	โครงการจัดงานประเพณี งานดอกฝ้ายบานสืบสาน วัฒนธรรมไทยเลย ประจำปี พ.ศ. 2567	25,000.00	25,000.00	25-มี.ค.-67	31-มี.ค.-67		-	✓			กอง การศึกษา
7	โครงการศูนย์รักษาอัต ลักษณ์ศิลปะ จาริต ประเพณี และวัฒนธรรม อันดีของท้องถิ่น อำเภอ วังสะพุง จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	20,000.00				✓					กอง การศึกษา
8	โครงการประเพณี อนุรักษ์สืบสานงาน ประเพณีบุญประเพณี ข้าวเปลือก	10,000.00	10,000.00	1-มี.ค.-67	5-มี.ค.-67		-	✓			กอง การศึกษา
9	โครงการประเพณี อนุรักษ์สืบสานงาน ประเพณีบุญมหาชาติ เขาสันทร	20,000.00	20,000.00	15-มี.ค.-67	21-มี.ค.-67		-	✓			กอง การศึกษา
10	โครงการประเพณีสืบ สานประเพณีแห่ต้น ดอกไม้เครื่อง	300,000.00	298,930.00	10-ส.ค.-67	15-ส.ค.-67			✓		ประชาสัมพันธ์ ให้ทั่วถึง	กอง การศึกษา
รวม		1,151,000.00	1,079,930.00								

2.3 กลยุทธ์

ส่งเสริมด้านการกีฬาและการออกกำลังกายเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี

(1) แผนงาน

การศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ

งาน

กีฬาและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณดำเนินการจริง (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานดำเนินการ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
1	โครงการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน เทศบาลเมืองวังสะพุง	30,000.00				✓					กองการศึกษา
2	โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล "วังสะพุง คัพ"	30,000.00	30,000.00	5-มี.ค.-67	8-มี.ค.-67			✓	สถานที่ สนามควรปรับปรุง	เพิ่มเงินรางวัลให้มากขึ้น	กองการศึกษา
3	โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล "วังสะพุง คัพ"	300,000.00	300,000.00	1-เม.ย.-67	10-เม.ย.-67			✓	สนาม ควรปรับปรุงก่อนแข่งขัน	เพิ่มเงินรางวัลให้มากขึ้น	กองการศึกษา
4	โครงการแข่งขันบาสเกตบอล วังสะพุง คัพ	25,000.00	24,200.00	28-มี.ค.-67	31-มี.ค.-67			✓	สถานที่ สนามยังไม่ได้มาตรฐานควรปรับปรุง	เปิดโอกาสให้ทีมเยาวชนเข้าร่วมแข่งขัน	กองการศึกษา
5	โครงการแข่งขันวอลเลย์บอล วังสะพุง คัพ	80,000.00	80,000.00	6-เม.ย.-67	8-เม.ย.-67			✓	สถานที่ สนามควรปรับปรุง	สถานที่ควรจัดในย่านชุมชน	กองการศึกษา
6	โครงการส่งนักกีฬาทีมเทศบาลเข้าร่วมแข่งขัน	50,000.00				✓					กองการศึกษา
7	โครงการแข่งขันจักรยานขาไถ (Balance Bike)	17,000.00	17,000.00	20-ส.ค.-67	24-ส.ค.-67			✓			กองการศึกษา
รวม		532,000.00	451,200.00								

ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้ปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2567

3 ยุทธศาสตร์ที่ 3

ด้านเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิตและการมีส่วนร่วม

3.1 กลยุทธ์

ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพให้ยั่งยืน

(1) แผนงาน

งาน ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณดำเนินการจริง (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานดำเนินการ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
1	โครงการส่งเสริมอาชีพทำดอกไม้จันทน์	50,000.00				✓					กองสวัสดิการสังคม
รวม		50,000.00									

3.2 กลยุทธ์

ส่งเสริมและสนับสนุนเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูป ผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานและรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในการบริหารจัดการ

(1) แผนงาน

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณดำเนินการจริง (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานดำเนินการ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
1	โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพผ้าทอมือกลุ่มแม่บ้านชุมชนจอมณี	30,000.00	30,000.00	25-ม.ค.-67	1-ก.พ.-67			✓			กองสวัสดิการสังคม
รวม		30,000.00	30,000.00								

3.3 กลยุทธ์

ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่ม และจัดตั้งชมรมเครือข่ายเพื่อทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์

(1) แผนงาน

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน

ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการจริง (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน ดำเนินการ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด	ยัง ไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
1	โครงการพัฒนาศักยภาพ ชุมชน	30,000.00	30,000.00	15-ต.ค.-66	19-ต.ค.-66			✓			กอง สวัสดิการ สังคม
2	โครงการส่งเสริมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE	50,000.00				✓					กอง สวัสดิการ สังคม
3	โครงการส่งเสริมกิจกรรม เพื่อเด็กและเยาวชน	50,000.00	50,000.00	18-ส.ค.-67	21-ส.ค.-67			✓			กอง สวัสดิการ สังคม
4	โครงการส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุใน เขตเทศบาลเมืองวังสะพุง	448,600.00	448,600.00	5-ธ.ค.-66	8-ธ.ค.-66			✓			กอง สวัสดิการ สังคม
5	โครงการพัฒนาผู้สูงวัยใน โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาล เมืองวังสะพุง "การสืบค้น และถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้ สูงวัยในชุมชน"	50,000.00	50,000.00	22-ก.พ.-67	27-ก.พ.-67			✓			กอง สวัสดิการ สังคม
รวม		628,600.00	578,600.00				-				

3.3 กลยุทธ์
(2) แผนงาน

ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่ม และจัดตั้งชมรมเครือข่ายเพื่อทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์
สังคมสงเคราะห์
งาน
สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณดำเนินการจริง (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานดำเนินการ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
1	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	18,000.00				✓					กองสวัสดิการสังคม
รวม		18,000.00									

ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้ปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2567

4 ยุทธศาสตร์ที่ 4

ด้านการบริหารจัดการที่ดี และบริการสาธารณะ

4.1 กลยุทธ์

เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

(1) แผนงาน

การรักษาความสงบภายใน

งาน

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่	โครงการ	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณดำเนินการจริง (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานดำเนินการ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
1	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	150,000.00				✓					สำนักปลัดเทศบาล
2	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	25,000.00	22,645.00	30-พ.ย.-66	1-ธ.ค.-66			✓			สำนักปลัดเทศบาล
3	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและผู้ป่วยทางจิตเวช	30,000.00	29,635.00	1-ก.ย.-67	6-ก.ย.-67			✓			สำนักปลัดเทศบาล
รวม		205,000.00	52,280.00				-				

(2) แผนงาน

รักษาความสงบภายใน

งาน

จราจร

ที่	โครงการ	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณดำเนินการจริง (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานดำเนินการ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
1	โครงการอบรมอาสาจราจรเทศบาลเมืองวังสะพุง	45,000.00				✓					สำนักปลัดเทศบาล
รวม		45,000.00					-				

ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้ปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2567

ด้านการบริหารจัดการที่ดี และบริการสาธารณะ

ส่งเสริมให้มีเวทีและสื่อสาธารณะให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น

บริหารงานทั่วไป

งาน

บริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณดำเนินการจริง (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานดำเนินการ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
1	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	10,000.00				✓					สำนักปลัด
รวม		10,000.00									

บริหารงานทั่วไป

งาน

วางแผนสถิติและวิชาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณดำเนินการจริง (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานดำเนินการ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
1	โครงการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาเทศบาลเมืองวังสะพุง	8,700.00	7,595.00	4-ต.ค.-66	18-ก.ย.-67			✓			กองยุทธศาสตร์ฯ
2	โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	80,000.00				✓					กองยุทธศาสตร์ฯ
3	โครงการสภาเมืองวังสะพุง	25,000.00				✓					กองยุทธศาสตร์ฯ
รวม		113,700.00	7,595.00								

ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้ปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2567

4 ยุทธศาสตร์ที่ 4

ด้านการบริหารจัดการที่ดี และบริการสาธารณะ

4.3 กลยุทธ์

เสริมสร้างสุขอนามัยที่ดีให้แก่ประชาชนและให้ความรู้ในการป้องกันโรค

(1) แผนงาน

สาธารณสุข

งาน

บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ที่	โครงการ	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณดำเนินการจริง (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานดำเนินการ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
1	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อฯ โดยแมลง	35,000.00				✓					กองสาธารณสุขฯ
2	โครงการป้องกันและกำจัดโรคสัตว์ติดคน	30,000.00	10,500.00	10-ส.ค.-67	14-ส.ค.-67			✓			กองสาธารณสุขฯ
3	โครงการป้องกันและควบคุมโรคอุบัติใหม่	10,000.00				✓					กองสาธารณสุขฯ
4	โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมเพื่อการพัฒนางานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	500,000.00				✓					กองสาธารณสุขฯ

ที่	โครงการ	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณดำเนินการจริง (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานดำเนินการ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
5	อุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าอยู่หัวเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	2,200.00	1,110.00	1 ม.ค. 67	4 ม.ค. 67			✓			กองสาธารณสุขฯ
6	โครงการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพะเจ้าอยู่หัวเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	11,100.00	11,100.00	1 มี.ค. 67	11 มี.ค. 67			✓			กองสาธารณสุขฯ
7	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	180,000.00	180,000.00	1 ธ.ค. 66	20 ธ.ค. 66			✓			กองสาธารณสุขฯ
รวม		768,300.00	202,710.00								

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

4 ยุทธศาสตร์ที่ 4

ด้านการบริหารจัดการที่ดี และบริการสาธารณะ

4.4 กลยุทธ์

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้รับการบริการอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว

(1) แผนงาน

บริหารงานทั่วไป

งาน

บริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณดำเนินการจริง (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานดำเนินการ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
1	โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	20,000.00				✓					สำนักปลัดเทศบาล
2	โครงการอบรมการนำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมไปสู่การปฏิบัติ	10,000.00				✓					สำนักปลัดเทศบาล
3	โครงการอบรมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและทัศนศึกษาดูงานในประเทศ/ต่างประเทศ	50,000.00				✓					สำนักปลัดเทศบาล
4	โครงการจัดงานรัฐพิธีและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและงานพิธีในวันสำคัญของชาติ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ 2567	30,000.00	30,000.00	20-ส.ค.-67	26-ส.ค.-67		-	✓		26-ส.ค.-67	สำนักปลัดเทศบาล
รวม		110,000.00	30,000.00								

(2) แผนงาน

บริหารงานทั่วไป

งาน

บริหารงานคลัง

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการจริง (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน ดำเนินการ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด	ยัง ไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
1	โครงการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	10,000.00	9,885.00	1-ม.ค.-67	24-ม.ค.-67			✓			กองคลัง
รวม		10,000.00	9,885.00								

ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้ปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2567

5 ยุทธศาสตร์ที่ 5

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

5.1 กลยุทธ์

ส่งเสริมการลดปริมาณขยะในชุมชน

(1) แผนงาน

เคหะและชุมชน

งาน

กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ที่	โครงการ	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณดำเนินการจริง (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานดำเนินการ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
1	โครงการจัดการลดปริมาณขยะอินทรีย์ในเขตเทศบาลเมืองวังสะพุง	50,000.00				✓					กองสาธารณสุข
2	โครงการพิธีกรรมกำจัดขยะ	20,000.00				✓					กองสาธารณสุข
รวม		70,000.00									

ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้ปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2567

จำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ประเภทครุภัณฑ์

1. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

1.1 กลยุทธ์ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สีเขียวให้เป็นสวนสาธารณะเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ

1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณดำเนินการจริง (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานดำเนินการ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
1	เครื่องตัดหญ้าแบบขี้อ่อน จำนวน 3 เครื่อง	31,800.00	31,800.00	25-ส.ค.-67	30-ส.ค.-67			✓			กองช่าง
2	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 5 เครื่อง	47,500.00	47,500.00	25-ส.ค.-67	30-ส.ค.-67			✓			กองสาธารณสุข
รวม		79,300.00	79,300.00				-				

2. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

2.1 กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้รับการบริการอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว

1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณดำเนินการจริง (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานดำเนินการ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
1	เครื่องรับ - ส่งวิทยุ ระบบ VHF-FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์	84,000.00	84,000.00	1-ม.ค.-67	4-ม.ค.-67			✓			สำนักปลัด
รวม		84,000.00	84,000.00								

3. ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

3.1 กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้รับการบริการอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว

1 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณดำเนินการจริง (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานดำเนินการ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
1	เครื่องพ่นหมอกควันสะพាយไหล่ที่ใช้ในงานสาธารณสุข	81,100.00	81,100.00	25-ส.ค.-67	28-ส.ค.-67			✓			กองสาธารณสุข
รวม		81,100.00	81,100.00				-				

กรณีกันเงินไว้แล้ว (เงินทุนสำรองเงินสะสม)

ประเภทครุภัณฑ์

1. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง

1.1 กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้รับการบริการอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว

1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณดำเนินการจริง (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานดำเนินการ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
1	รถดักรับน้ำขุดหลัง	3,520,000.00	3,512,000.00	10-ก.ย.-67	19-ก.ย.-67			✓			กองช่าง
รวม		3,520,000.00	3,512,000.00				-				

กรณีกันเงินไว้แล้ว (เงินสะสม)

1. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

1.1 กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้รับการบริการอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว

1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการจริง (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน ดำเนินการ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด	ยัง ไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
1	รถกระเช้าไฟฟ้า	3,450,000.00	3,442,000.00	10-ต.ค.-67	22-ต.ค.-67			✓			กองช่าง
2	รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถ กะบะ)	1,302,000.00	1,232,000.00	10-ธ.ค.-67	25-ธ.ค.-67		✓				กองสาธารณสุข
รวม		4,752,000.00	4,674,000.00				-				